

PATTO TERRITORIALE DI PIOMBINO – VAL DI CORNIA E RIMODULAZIONE DELLE RISORSE

Risultati raggiunti al 31 dicembre 2007
SOGGETTI BENEFICIARI PUBBLICI

Patto Originario	Numero interventi	Attuazione
	15	Interventi infrastrutturali originariamente ammessi
Di cui:		
3	Interventi rinunciati	
10 ⁽¹⁾	Ultimati e collaudati.	
1	In fase di ultimazione	
1	Con lavori in corso	

Rimodulazione	Numero interventi	Attuazione
	11	Interventi infrastrutturali originariamente ammessi
Di cui:		
6	In fase di realizzazione	
3	Ultimati	
1	In fase di progettazione definitiva	
1	In fase di progettazione preliminare	

Note

1) Di questi, 7 hanno ottenuto il saldo del 10% del contributo spettante.

TABELLE DI SINTESI

Stato di attuazione interventi infrastrutturali al 31 dicembre 2007

Interventi infrastrutturali	Investimento ammissibile			Occupazione (U.L.A.)		
	Previsto	Effettivo al 31/12/07	S.A.L. (%)	Incremento previsto a regime	Incremento effettivo al 31/12/07	%
Patto originario	€ 29.429.779,95	€ 17.491.211,59	59,43%	121	9,0	7,44%
Rimodulazione	€ 9.348.380,00	€ 7.111.350,98	76,07%	126,0	56,0	44,44%
Totale	€ 38.778.159,95	€ 24.602.562,57	63,44%	247	65	26,32%

Interventi infrastrutturali	Contributo a valere sui fondi CIPE					
	Concesso	Erogato	% Erogato	Risorse rimodulate	Somme da recuperare (rinunce, revoche ed economie formalizzate e non)	Concesso originariamente
Patto originario	€ 6.923.329,31	€ 3.722.365,55	53,77%	€ 1.931.703,74	€ 1.261.376,33	€ 10.116.409,38
Rimodulazione	€ 7.260.310,00	€ 1.819.752,64	25,06%	€ -	€ -	€ 7.260.310,00
Totale	€ 14.183.639,31	€ 5.542.118,19	39,07%	€ 1.931.703,74	€ 1.261.376,33	